



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
KINGDOM OF CAMBODIA
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
NATION RELIGION KING

ក្រុមហ៊ុនមេធាវី តម្រាច្យាប័
LEGAL CODE LAW FIRM

លិខិតជូនដំណឹង

ខ្ញុំបាទមេធាវី **មួន សៀងលី** សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អត្តលេខ ១២២៩ ទីស្នាក់ការ **ក្រុមហ៊ុនមេធាវី តម្រាច្យាប័** អាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ១៨១ ផ្លូវ១៥០ សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ជាមេធាវីតំណាងឱ្យ **ក្រុមហ៊ុន ZHONGGUANG CONSTRUCTION GROUP COMPANY** ដែលមានអ្នកតំណាងលោក **LIN YONGFEI** ។

សូមជម្រាបមក

លោក ឡុន ហ៊ុយម ឆាយកម្រិតិមក្រុមហ៊ុន M.P.L IMPORT EXPORT & TRANSPORTATION CO., LTD.

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ៩១E០E១ បុរីប៉ែងហួត ផ្លូវ០៥ភូមិដំណាក់ធំ១ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ។

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៧៨ ៩៩ ៥៩ ៩៩ ។

កម្មវត្ថុ ៖ ១. រំលាយកិច្ចសន្យាម៉ៅការចាក់បំពេញដី ចុះថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ និងកិច្ចព្រមព្រៀង ដែលមានចែងនៅក្នុងកំណត់ហេតុប្រជុំរវាងគូភាគី ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ រវាង **ក្រុមហ៊ុន ZHONGGUANG CONSTRUCTION GROUP COMPANY** និង **ក្រុមហ៊ុន M.P.L IMPORT EXPORT & TRANSPORTATION CO., LTD** ។

២. ទូទាត់ប្រាក់សំណងនៃការខូចខាតចំនួន \$៣០,០០០ (បីម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក) ដែលបណ្តាលមកពីការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចយឺតយ៉ាវហួសហេតុ ចំនួន ៣៧ ថ្ងៃ ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ចុងក្រោយ ដែលត្រូវប្រគល់ជូន **ក្រុមហ៊ុន M.P.L IMPORT EXPORT & TRANSPORTATION CO., LTD** ចំនួន \$១៦១,៨២៧ (ដប់ប្រាំមួយម៉ឺនមួយពាន់ប្រាំបីរយម៉ែប្រាំពីរដុល្លារអាមេរិក) ។

យោង ៖ -កិច្ចសន្យាម៉ៅការចាក់បំពេញដី ចុះថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ រវាង **ក្រុមហ៊ុន ZHONGGUANG CONSTRUCTION GROUP COMPANY** និង **ក្រុមហ៊ុន M.P.L IMPORT EXPORT & TRANSPORTATION CO., LTD** ។

-កិច្ចព្រមព្រៀង ដែលមាននៅក្នុងកំណត់ហេតុប្រជុំរវាងគូភាគី ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ រវាង **ក្រុមហ៊ុន ZHONGGUANG CONSTRUCTION GROUP COMPANY** និង **ក្រុមហ៊ុន M.P.L IMPORT EXPORT & TRANSPORTATION CO., LTD** ។

-លិខិតប្រគល់សិទ្ធិជូនមេធាវីតំណាង ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ របស់លោក **LIN YONGFEI** ។

តបតាមកម្មវត្ថុ និង យោងខាងលើ ខ្ញុំបាទជាមេធាវីតំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុន ZHONGGUANG CONSTRUCTION GROUP COMPANY (តទៅនេះហៅកាត់ថា “ក្រុមហ៊ុន ZHONGGUANG”) ដែលមានលោក LIN YONGFEI ជានាយកប្រតិបត្តិ សូមជម្រាបមក លោក ឡុង ហ៊ីលីប ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន M.P.L IMPORT EXPORT & TRANSPORTATION CO., LTD. (តទៅនេះហៅកាត់ថា “ក្រុមហ៊ុន M.P.L”) ឱ្យបានជ្រាបថា៖ ផ្អែកតាមកិច្ចសន្យាម៉ៅការចាក់បំពេញដី ចុះថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ភាគី ខ ដែលជាក្រុមហ៊ុន M.P.L ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចចាក់បំពេញដីឱ្យក្រុមហ៊ុន ZHONGGUANG ចំនួន ៥៥០,០០០ ម៉ែត្រគីប ជា ៣ ដំណាក់កាលធំៗ ។ ជាក់ស្តែង នៅក្នុងដំណាក់កាលទី១ គឺក្រុមហ៊ុន M.P.L ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចចាក់បំពេញដីឱ្យគ្រប់ចំនួន ១៦០,០០០ ម៉ែត្រគីប ក្នុងរយៈពេល ៥៥ ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ។ ប៉ុន្តែ ផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុន M.P.L ពុំបានអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ស្របតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់នោះឡើយ ។ ចំពោះករណីនេះ ក្រុមហ៊ុន ZHONGGUANG និង ក្រុមហ៊ុន M.P.L បានជួបប្រជុំដោះស្រាយវិវាទ និង បានបង្កើតនូវការព្រមព្រៀងបំពេញបន្ថែម និង កែប្រែនូវចំណុចខ្លះនៃកិច្ចសន្យាម៉ៅការចាក់បំពេញដី ចុះថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ដូចមានចែងនៅក្នុងកំណត់ហេតុប្រជុំ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ។ តាមរយៈការព្រមព្រៀងថ្មីនេះ គឺក្រុមហ៊ុន M.P.L ត្រូវចាក់បំពេញដីឱ្យបានយ៉ាងតិច ឬ អាចលើសពីចំនួន ៣០,១០០.២ ម៉ែត្រគីប នៅក្នុងរយៈពេល ០៧ ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ហើយនឹងត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចបែបនេះជាបន្តបន្ទាប់ រហូតដល់គ្រប់ចំនួន ១៦០,០០០ ម៉ែត្រគីប នៅក្នុងរយៈពេល ៥៥ ថ្ងៃ ជាកំហិត ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ។ ជាក់ស្តែង រហូតមកដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ទើបក្រុមហ៊ុន M.P.L បានប្រគល់លទ្ធផលការងារជូនមកក្រុមហ៊ុន ZHONGGUANG ប៉ុន្តែមិនទាន់ចប់សព្វគ្រប់ដោយត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវការងារដែលសេសសល់ ជាអាទិ៍ ចាក់បំពេញដីកន្លែងមានទឹកដក់ឱ្យរួច, ឈូសបំពេញដីផ្នែកខាងក្រោយ, ធ្វើនៅផ្នែកខាងស្តាំដៃនៃផ្លូវចូលជិតដើមប្រេងខ្យល់ និង ធ្វើរបងស័ង្កសីឱ្យបានរួចរាល់ ។ ដូច្នេះ ក្រោយផុតរយៈពេល ៥៥ ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ គឺ ក្រុមហ៊ុន M.P.L មានការយឺតយ៉ាវខ្លាំង រហូតដល់ចំនួន ៣៧ ថ្ងៃ ដែលនឹងត្រូវពិន័យក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន \$៥,០០០ សរុបចំនួន \$១៨៥,០០០ (ដប់ប្រាំបីម៉ឺនប្រាំពាន់ដុល្លារអាមេរិក) ។ ប៉ុន្តែ ជាការអនុគ្រោះចំពោះការយឺតយ៉ាវនេះ ក្រុមហ៊ុន ZHONGGUANG បានសម្រេចបន្ថយទំហំប្រាក់ពិន័យនេះ មកត្រឹមតែចំនួន \$៣០,០០០ (បីម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក) តែប៉ុណ្ណោះដោយរួមបញ្ចូលទាំងការខូចខាតផ្សេងៗ ដែលមាននៅទីតាំងការដ្ឋានផ្ទាល់ ជាអាទិ៍ ការចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ZHONGGUANG លើការខូចខាតផ្សេងៗ ដែលកើតពីកំហុសរបស់ក្រុមហ៊ុន M.P.L ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការការដ្ឋាន ...។ល។

ចំពោះប្រាក់ពិន័យនៃការយឺតយ៉ាវនេះ ក្រុមហ៊ុន ZHONGGUANG បានសម្រេចធ្វើការទូទាត់ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ ដែលត្រូវប្រគល់ជូន ក្រុមហ៊ុន M.P.L ចុងក្រោយ ចំនួន \$១៦១,៨២៧ (ដប់ប្រាំមួយម៉ឺនមួយពាន់ប្រាំបីរយម៉ឺនប្រាំពីរដុល្លារអាមេរិក) ជាថ្លៃចាក់បំពេញដីចំនួន ១៦០,០០០ ម៉ែត្រគីប ។ ជាក់ស្តែង ចំពោះការបង្ហាញឆន្ទៈអំពីការទូទាត់នេះ កន្លងទៅក្រុមហ៊ុន ZHONGGUANG បានធ្វើការជូនដំណឹងដោយផ្ទាល់មាត់រួចរាល់ហើយទៅកាន់ ក្រុមហ៊ុន M.P.L ហើយក៏បានធ្វើសំណើផ្តល់ការសងផងដែរ ចំពោះកាតព្វកិច្ចបង់ថ្លៃម៉ៅការជូនក្រុមហ៊ុន M.P.L តាំងពីថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រោយពីក្រុមហ៊ុន M.P.L បានបំពេញបន្ថែមនូវការងារសេសសល់នៃលទ្ធផលការងាររួចរាល់ ជាអាទិ៍ ចាក់បំពេញដីកន្លែងមានទឹកដក់ឱ្យរួច, ឈូសបំពេញដីផ្នែកខាងក្រោយ, ធ្វើនៅផ្នែកខាងស្តាំដៃនៃផ្លូវចូលជិតដើមប្រេងខ្យល់ និងធ្វើរបងស័ង្កសីឱ្យបានរួចរាល់ ។ ប៉ុន្តែ

ជាក់ស្តែងត្រូវបានក្រុមហ៊ុន M.P.L បដិសេធមិនព្រមទទួលការសងនោះទេ ហើយទាមទារឱ្យក្រុមហ៊ុន ZHONGGUANG បង់ថ្លៃឱ្យបានពេញលេញ និងមិនឱ្យធ្វើការទូទាត់ប្រាក់ពិន័យចំពោះការយឺតយ៉ាវនោះឡើយ ។ ប៉ុន្តែ ទោះជាយ៉ាងណា យោងតាមមាត្រា ៤៦៤ កថាខណ្ឌទី ១ និងមាត្រា ៤៦៥ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី គឺបានបញ្ញត្តិអំពីការទូទាត់ ត្រូវធ្វើឡើងត្រឹមតែជាការបង្ហាញឆន្ទៈទូទាត់ពីភាគីម្ខាង ទៅភាគីម្ខាងទៀតតែប៉ុណ្ណោះ ។ ដូច្នោះ អានុភាពនៃការទូទាត់ខាងលើនេះ គឺនាំឱ្យកាតព្វកិច្ចដែលក្រុមហ៊ុន ZHONGGUANG ត្រូវបង់ថ្លៃម៉ៅការលើកចុងក្រោយនោះ នៅសល់ទឹកប្រាក់ចំនួន \$១៣១,៨២៧ (ដប់បីម៉ឺនមួយពាន់ប្រាំបីរយម៉ៃប្រាំពីរដុល្លារអាមេរិក) ហើយក្រុមហ៊ុន ZHONGGUANG នឹងធ្វើការប្រគល់ឱ្យទៅក្រុមហ៊ុន M.P.L តាមរយៈមូលប្បទានបត្រក្នុងរយៈពេល ០៣ ថ្ងៃ ក្រោយពីក្រុមហ៊ុន M.P.L ទទួលបានលិខិតជូនដំណឹងនេះ ហើយក្រុមហ៊ុន M.P.L ត្រូវធ្វើការជូនដំណឹងមកក្រុមហ៊ុន ZHONGGUANG វិញ មុននឹងមកទទួលប្រាក់ថ្លៃម៉ៅការលើកចុងក្រោយនេះ ។

ជាការពិត ក្រុមហ៊ុន M.P.L មានការយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ច តាំងពីចាប់ផ្តើមចុះកិច្ចសន្យាម៉ៅការចាក់បំពេញដី ចុះថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ មកម៉្លេះ បើទោះបីមានការអនុគ្រោះតាមរយៈការចូលរួមដោះស្រាយវិវាទ និងព្រមព្រៀងអនុវត្តកាតព្វកិច្ចជាថ្មី ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងកំណត់ហេតុប្រជុំរវាងគូភាគីចុះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ក្រុមហ៊ុន M.P.L នៅតែបន្តការយឺតយ៉ាវរហូត ។ ជាក់ស្តែងដោយមូលហេតុនៃការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចយឺតយ៉ាវហួសហេតុរបស់ក្រុមហ៊ុន M.P.L នៅក្នុងការចាក់បំពេញដីដំណាក់កាលទី១ ចំនួន ១៦០,០០០ ម៉ែត្រគីប នេះ គឺបានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិ និង ផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុន ZHONGGUANG យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ។ ម៉្យាងទៀត ក្រុមហ៊ុន ZHONGGUANG បានបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើក្រុមហ៊ុន M.P.L នៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងតទៅទៀត និង មិនមានភាពជឿជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន M.P.L អាចនឹងបន្តអនុវត្តកាតព្វកិច្ចឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និង ពេញលេញ ទៅតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបាននោះឡើយ ។ លើសពីនេះ ក្រុមហ៊ុន M.P.L បានបង្កការរំខានជាច្រើននៅក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ច ជាអាទិ៍ តាមរយៈការមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រេង អ្នកម៉ៅការបន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន M.P.L នៅក្នុងការឈូសឆាយចាក់បំពេញដីជាដើម ដូចជា ការមកបង្កការរំខាន នៅក្នុងការទាមទារប្រាក់ផ្សេងៗ ដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន M.P.L នៅទីតាំងការដ្ឋាន ។ ជាក់ស្តែង តាមរយៈការមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចទាំងនោះ ទើបក្រុមហ៊ុន M.P.L បានទទួលរងនូវបណ្តឹងចោទប្រកាន់ផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌជាច្រើន ពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញនូវមូលប្បទានបត្រគ្មានសាច់ប្រាក់ជាដើម ដែលឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនលោក ឡុង ហ៊ីលីប កាលពីថ្មីៗនេះ ។

ដូច្នោះ ផ្អែកតាមមាត្រា ៤០៧ និងមាត្រា ៤០៨ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីឆ្នាំ២០០៧ និង មូលហេតុដូចមានរៀបរាប់ខាងលើ ក្រុមហ៊ុន ZHONGGUANG សូមធ្វើការរំលាយកិច្ចសន្យាម៉ៅការ និងកិច្ចព្រមព្រៀង ដែលមានចែងនៅក្នុងកម្មវត្ថុខាងលើនេះ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានការជូនដំណឹងនេះតទៅ ។ មួយវិញទៀត គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានការជូនដំណឹងនេះ ក្រុមហ៊ុន ZHONGGUANG នឹងអនុវត្តសិទ្ធិនៅក្នុងការស្វែងរកអ្នកម៉ៅការថ្មី ហើយក្រុមហ៊ុន M.P.L ត្រូវចាកចេញ និង ដកចេញនូវសម្ភារ និងគ្រឿងចក្រផ្សេងៗ ចេញពីទីតាំងការដ្ឋាន និងមិនត្រូវបង្កការរំខាន ឬ ធ្វើសកម្មភាពរារាំងណាមួយឡើយ ។ ក្នុងករណីដែល ក្រុមហ៊ុន M.P.L នៅតែមិនអនុវត្តតាមការជូនដំណឹងនេះទេ ក្នុងនាមខ្ញុំជាមេធាវីតំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុន ZHONGGUANG នឹងចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាអាទិ៍ ប្តឹងទៅតុលាការរដ្ឋប្បវេណី និងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌ ប្រសិនបើមានបទល្មើស ដើម្បីធ្វើការចាត់ការជាបន្ទាន់ ព្រមទាំងធ្វើចំណាត់ការនីតិវិធីអនុវត្តដោយបង្ខំឱ្យធ្វើការរុះរើ ដោយកម្លាំងសាធារណៈតាមផ្លូវតុលាការ និង ចំណាត់ការនីតិវិធីច្បាប់ ដែលចាំបាច់ផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបង្ក្រាបចំពោះការរំលោភបំពាន ។

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូម **លោក ឡុងហ្វឺនីម** មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន និង ទទួលយក
ការអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃការជូនដំណឹងខាងលើនេះ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងសមស្របបំផុត ។
សូម **លោក ឡុងហ្វឺនីម** ទទួលនូវការគោរពរាប់អាន អំពីខ្ញុំបាទ ។

ថ្ងៃអង្គារ ២ រោច ខែចេត្រ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១



មេធាវី **ឃួន សៀងលី**